

Monsieur ROCHA Joao Madame LEPAPE Myriam 21, rue Micolon 94140 ALFORTVILLE

JL / FG

Nos réf :

Objet: Confirmation d'ouverture de chantier Pavillon sur vide-sanitaire Sis à Avenue Gallièni 77590 CHARTRETTES

être confirmées dans ce courrier.

Rouvres St Jean,

Le 4 novembre 2003

Suite au rendez - vous de mise au point technique que nous avons eu le 4 novembre 2003 nous vous confirmons ci - dessous les divers points convenus ensemble :

Monsieur Madame,

Vous avez reçu lors de l'action commerciale, un livret vert, fruit de notre collaboration avec le bureau de contrôle SOCOTEC QUALITE, destiné à vous aider à préparer votre rendez - vous de chantier. Vous nous indiquez que ce livret vous a effectivement

permis une réflexion plus approfondie de votre dossier et a été une approche très utile du contenu de ce rendez - vous. Vous aviez préparé vos plans d'aménagement et d'agencement à l'aide de modules, ce qui a permis de faire ensemble une critique constructive de vos options et corriger ainsi les éventuelles anomalies.

Nous vous rappelons que ce courrier date du 4 novembre 2003, il ne tient compte que des éléments de votre contrat existants et connus à cette date et l'état de votre terrain le jour de l'implantation. Les évolutions postérieures à ce rendez - vous de mise au point ne peuvent

CONSTRUCTEUR MAISONS INDIVIDUELLES - S.A. AU CAPITAL DE 350 000 € - R.C. ORLEANS B 087 080 412 - C.C.P. PARIS 12/895.40 X

Paraphe du client

 l'étude de sol non fournie. te permis de construire foumi les déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement de travaux également

2/16

Conformément à notre contrat et à ses conditions générales article 2.5 nous vous avons

- à priori l'accès du chantier par la rue n'est pas conforme au besoin du maçon et des livraisons de matériaux.

demandé de nous fournir :

 le chemin d'accès est réalisé le branchement d'eau est réalisé.

- le plan de masse à votre nom non foumi

- le nettoyage du terrain (arbres, broussailles) n'est pas réalisé

Pour votre information:

1°) IMPLANTATION DU PAVILLON

Courrier du 4 novembre 2003

..........

Paraphe du client

arrivée d'eau.

soit à :

sérieux de son implantation.

Nous avons constaté l'absence de borne en partie arrière gauche et avant gauche de votre terrain. Vous aurez soit à la retrouver, soit à faire borner avant le début des travaux.

En l'absence de bornage visible et de plan de masse établi par un géomètre expert, vous

nous indiquez les limites à préndre en compte ceci sous votre entière responsabilité :

Seul le plan de masse établi à votre nom et le bornage visible sur le terrain atteste de votre droit et sont susceptibles de permettre au constructeur un contrôle réel et

L'implantation se fait donc sous votre responsabilité, sans qu'il soit possible de rendre l'entreprise responsable d'une éventuelle erreur d'implantation du fait de l'absence de plan de masse à votre nom et de bornage visible sur le terrain.

3/16

Le niveau du chaînage plafond du vide sanitaire sera à plus 5 cm côte prise sur le regard

15 cm au dessus du terrain naturel, dans l'angle façade avant côté droit

L'implantation a été faite suivant le plan du permis de construire.

Limite avant côté gauche : pas de marque en limite

Limite arrière côté gauche : pas de marque en limite

Limite avant côté droit : borne neuve Limite arrière côté droit : borne neuve

40 cm au dessus du terrain naturel, dans l'angle façade avant côté gauche 65 cm au dessus du terrain naturel, dans l'angle facade arrière côté droit

de fondation. Ceci entraîne une plus value de :+ 923.00 €

réaliser les travaux de branchement qui ne sont pas contractuels.

afin de remettre toutes le terres en place autour du pavillon.

d'environ 0,90 sur la totalité du pavillon.

de la porte d'entrée et des portes fenêtres.

réalisation de votre construction.

la réserve suivante est confirmée ci - après.

sur le terrain sans risque de détérioration.

travaux de branchement (égout, eau, électricité).

Courrier du 4 novembre 2003

Paraphe du client

vos soins pour les remblais périphériques et aménagements de terrain.

Nota:

Votre qualité de maître d'ouvrage vous rend directement responsable des dégradations aux ouvrages collectifs extérieurs à votre lot la voirie en fait partie.

Tant que cet accès n'aura pas été "testé" par des véhicules couramment utilisés pour la livraison des matériaux, il ne vous sera pas possible de savoir si le lotisseur – le chemin a rempli ses obligations pour tenir compte des surcharges liées à la

devra être exécuté au moment des branchements pour profiter du déplacement d'un engin

Les remblais de jardinage ne sont pas prévus à notre contrat ; ils devront être arasés au niveau de la sous - face du plancher du vide sanitaire soit à environ 10 à 15 cm sous le seuil

4/16 La protection que vous pourriez mettre en place au sol ne peut protéger d'une façon sure les

ouvrages tels que lampadaire et mur de clôture éventuels et le sol lui même, c'est pourquoi

La solidité du trottoir bordant votre propriété est insuffisante pour accéder avec nos engins

Nous avons convenu que la remise en état - de ce trottoir resterait à votre charge, du fait

domaine public ou privé pouvant subir des dommages du fait de la réalisation de votre construction, sous réserve que le tiers responsable soit identifié.

Pour vous permettre la réalisation - ultérieure d'un carrelage sur forme traditionnelle, nous prévoyons une réservation de 7 cm entre la dalle béton et les seuils des portes - fenêtres et porte d'entrée.

Nous vous conseillons également de prévoir dans les aménagements de terrain en façade avant, arrière et pignon des ouvrages évitant que le ravinement de l'eau ne vienne en butée

Nous avons particulièrement insisté sur la nécessité de prévoir des terrasses avec une

fenêtres et porte d'entrée seront en briquettes préfabriqués couleur Pacema.

......

2°) MACONNERIE

Vide sanitaire

contre le pavillon.

pente permettant d'éloigner du pavillon les eaux de ruissellement.

Rez - de - chaussée Suivant le contrat la tête de mur sera couronnée par un caisson contreplaqué rainuré prépeint et une planche de rive sapin prépeinte en débord de toit, les seuils des portes

Les appuis briquettes prévus au contrat seront des appuis préfabriqués couleur Pacema. Vous avez souhaité 2 linteaux en béton pour futures portes d'accès au garage (avenant n°1 du 6 Octobre 2003) Ceci entraîne une plus value de :+

80 cm au dessus du terrain naturel, dans l'angle façade arrière côté gauche Vous souhaitez modifier la présentation de l'adaptation au sol de votre pavillon par rapport à la demande de permis de construire. Nous avons du fait de la déclivité de votre terrain et du peu de profondeur de l'antenne d'égout prévu deux rangs de parpaings supplémentaires, pour éviter les problèmes de raccordements à l'égout et le respect du hors gel des semelles

Afin d'obtenir un vide sanitaire accessible, nous avons décidé d'effectuer un décapage A la livraison le nivellement au périmètre reste à votre charge d'autant que vous aurez à Les terres issues du décapage seront entreposées en façade arrière et puis réutilisées par Le régalage des terres n'est pas prévu à notre contrat ; ce travail restant à votre charge

que vous devez prévoir l'aménagement du bateau d'accès à la propriété ainsi que tous les En tout état de cause : vous restez responsable de tous les ouvrages situés sur le

Courrier du 4 novembre 2003 Paraphe du client